

F.5 Inbetriebsetzungsprotokoll für Erzeugungseinheiten

Inbetriebsetzungsprotokoll für Erzeugungseinheiten – Mittelspannung						
(vom Kunden auszufüllen)						
Anlagenanschrift	Stationsname/Feld-Nr _____					
Anlagenbetreiber	Vorname, Name _____					
	Telefon, E-Mail _____					
Anlagenerrichter (Elektrofachbetrieb)	Firma, Ort _____					
	Telefon, E-Mail _____					
Erzeugungseinheit (Typenbezeichnung)						
Einspeiseleistung: _____ kW Art: _____						
Einheiten-Zertifikat Nummer: _____						
Entkupplungsschutz						
Wirkung der Entkupplungsschutzeinrichtung auf: <input type="checkbox"/> MS-Schalter <input type="checkbox"/> NS-Schalter						
Überprüfung der Einstellwerte						
Vorhandene Schutzfunktionen:	Einstellwert (Soll)		Einstellwert (Ist)		Wertrichtig ausgelöst	nur Sicht- kontrolle
<input type="checkbox"/> Frequenzsteigerungsschutz f>	Hz	ms	Hz	ms	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Frequenzrückgangsschutz f<	Hz	ms	Hz	ms	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Spannungssteigerungsschutz U>>	V	ms	V	ms	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Spannungsrückgangsschutz U<	V	ms	V	ms	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Spannungsrückgangsschutz U<<	V	ms	V	ms	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TF-Sperren						
In der Anschlusszusage gefordert <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> NS <input type="checkbox"/> MS						
Eingebaut <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein						
Prüfprotokoll liegt vor <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein						
Die Erzeugungseinheit gilt im Sinne der zur Zeit gültigen DIN VDE Bestimmungen und der Unfallverhütungsvorschrift BGV A3 als abgeschlossene elektrische Betriebsstätte. Diese darf nur von Elektrofachkräften oder elektrisch unterwiesenen Personen betreten werden. Laien dürfen die Betriebsstätte nur in Begleitung v. g. Personen betreten. Die Erzeugungseinheit ist nach den Bedingungen der BDEW-Richtlinie „Erzeugungsanlagen am Mittelspannungsnetz“ und den Technischen Anschlussbedingungen des Netzbetreibers errichtet. Im Rahmen der Übergabe hat der Anlagenerrichter den Anlagenbetreiber eingewiesen und die Anschlussanlage gemäß BGV A3 § 3 und § 5 für betriebsbereit erklärt.						
Die Inbetriebnahme der Erzeugungseinheit erfolgte am: _____						
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
Ort, Datum	Anlagenbetreiber		Anlagenerrichter			